

CONSTRUÇÃO SINAPI - 07/2024 - Paraná 28%
MURO DE ARRIMO

Não Desonerado: embutido

EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO : FASE 02

CRONOGRAMA

PROPONENTE

PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR

LOCALIZAÇÃO

LOCAL: RUA ABRÃO CHEDE ,BAIRRO LAJEADO , SAPOPEMA, PR

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3					
				R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.938,50	1,51%	R\$ 2.938,50	100,00%								
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACÕES	R\$ 4.280,10	2,20%	R\$ 4.280,10	100,00%								
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACÕES	R\$ 1.724,80	0,89%	R\$ 862,40	50,00%	R\$ 862,40	50,00%						
3.2	BLOCOS	R\$ 29.200,30	15,00%	R\$ 14.600,15	50,00%	R\$ 14.600,15	50,00%						
3.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	R\$ 17.517,90	9,00%	R\$ 0,00		R\$ 8.758,95	50,00%	R\$ 8.758,95	50,00%				
3.4	VIGAS INTERMEDIÁRIAS	R\$ 24.218,40	12,44%	R\$ 0,00		R\$ 12.109,20	50,00%	R\$ 12.109,20	50,00%				
3.5	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 25.005,10	12,85%	R\$ 5.001,02	20,00%	R\$ 10.002,04	40,00%	R\$ 10.002,04	40,00%				
4	ALVENARIA	R\$ 59.087,20	30,36%	R\$ 0,00		R\$ 23.634,88	40,00%	R\$ 35.452,32	60,00%				
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.360,60	1,73%	R\$ 0,00		R\$ 1.344,24	40,00%	R\$ 2.016,36	60,00%				
6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 18.242,80	9,37%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.242,80	100,00%				
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 437,10	0,22%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 437,10	100,00%				
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 6.352,20	3,26%	R\$ 0,00		R\$ 3.176,10	50,00%	R\$ 3.176,10	50,00%				
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.251,40	1,16%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.251,40	100,00%				
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 194.616,40	100,00%	R\$ 27.682,17		R\$ 74.487,96		R\$ 92.446,27					

Sapopema - Paraná, 30 Setembro 2024

Andréia Kava Dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU A 54213-0

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal