

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO														
Município:	SAPOPEMA	SAM	31	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasso do Concedente	R\$	500.000,00	78,64%									
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	18/09/2023	Dias	70	Data	07/12/2023	nº	Contrapartida do Proponente	R\$	135.847,15	21,36%						
Quantidade:	2097,77	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	635.847,15	100,00%						
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/					
ITEM		6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)	TOTAL				
	Data Início		7/12/23	7/1/24	7/2/24	9/3/24	9/4/24	10/5/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00						
	Data Fim		6/1/24	6/2/24	8/3/24	8/4/24	9/5/24	9/6/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100												23.740,66	3,73				
2	TERRAPLENAGEM	2	50	50											9.706,21	1,53				
3	BASE / SUB-BASE	3	30	40	30										285.563,38	44,91				
4	REVESTIMENTO	4			50	50									172.473,48	27,12				
5	MEIO-FIO E SARJETA	5			50	50									35.007,81	5,51				
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	3			25	25	25	25							37.034,68	5,82				
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	5						100							8.001,98	1,26				
10	DRENAGEM			50	50										54.594,92	8,59				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		25	25	25	25									9.724,03	1,53				
TOTAIS											635.847,15	100,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																				
ITEM			PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	18.669,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.669,66	2,94%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.071,00	0,80%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	3.816,48	3.816,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.632,96	1,20%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.036,62	1.036,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.073,25	0,33%		
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	67.370,11	89.826,82	67.370,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	224.567,04	35,32%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	18.298,90	24.398,54	18.298,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.996,34	9,59%		
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	67.816,57	67.816,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	135.633,14	21,33%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	18.420,17	18.420,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36.840,34	5,79%		
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	13.765,07	13.765,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.530,14	4,33%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.738,83	3.738,83	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.477,67	1,18%		
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	7.281,02	7.281,02	7.281,02	7.281,02	-	-	-	-	-	-	4	29.124,07	4,58%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.977,65	1.977,65	1.977,65	1.977,65	-	-	-	-	-	-	4	7.910,61	1,24%		
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.292,76	-	-	-	-	-	-	1	6.292,76	0,99%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.709,22	-	-	-	-	-	-	1	1.709,22	0,27%		
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	21.466,72	21.466,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42.933,45	6,75%		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.830,74	5.830,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.661,47	1,83%		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.911,74	1.911,74	1.911,74	1.911,74	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.646,98	1,20%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	519,26	519,26	519,26	519,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.077,05	0,33%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	91.767,99	117.021,77	179.611,24	90.774,41	7.281,02	13.573,78	-	-	-	-	-	-		500.030,20	78,64%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	24.925,79	31.785,16	48.785,56	24.655,92	1.977,65	3.686,87	-	-	-	-	-	-		135.816,95	21,36%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	116.693,79	148.806,92	228.396,80	115.430,32	9.258,67	17.260,65	-	-	-	-	-	-		635.847,15	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	18,35%	23,40%	35,92%	18,15%	1,46%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		635.847,15	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	18,35%	41,76%	77,68%	95,83%	97,29%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:			
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/09/2023 - seg	