

PAM 2023																	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																	PAVIMENTAÇÃO																
Município:		SAPOEMA				SAM		34		Edital no Município				Procedimento prévio				Início previsto da Obra				Convênio				Repasse do Concedente				R\$		4.243.925,17		100,00%																
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº		1		Data		21/11/2023		Dias		70		Data		09/02/2024		nº				Contrapartida do Proponente				R\$		-		0,00%																
Quantidade:		12860,7		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total				4.243.925,17		100,00%																												
GRUPO ITEM		SERVIÇOS				N		PARCELAS (%)														TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL																										
						7		1		2		3		4		5		6								7		0		0		0		0		0														
		Data Início				9/2/24		11/3/24		11/4/24		12/5/24		12/6/24		13/7/24		13/8/24		0/1/00		0/1/00		0/1/00		0/1/00		0/1/00																						
		Data Fim				10/3/24		10/4/24		11/5/24		11/6/24		12/7/24		12/8/24		12/9/24		0/1/00		0/1/00		0/1/00		0/1/00		0/1/00																						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						100																						3.648,87		0,09																		
2		TERRAPLENAGEM						20		20		20		20		20														145.999,83		3,44																		
3		BASE / SUB-BASE						10		10		15		15		20		20		10										1.923.386,36		45,32																		
4		REVESTIMENTO						10		10		15		15		20		20		10										1.028.367,43		24,23																		
5		MEIO-FIO E SARJETA						20		20		20		20																118.580,58		2,79																		
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														50		50												359.984,51		8,48																		
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														100														26.919,75		0,63																		
10		DRENAGEM						25		25		25		25																600.147,22		14,14																		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						10		10		20		20		20		15		5										36.890,62		0,87																		
TOTAIS																	4.243.925,17		100,00																															
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																																		
ITEM		PARCELAS														Nº DE MESES		TOTAL ITEM		% S/ ITEM																														
						1		2		3		4		5		6		7		0		0		0		0		0																						
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$		3.648,87		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		3.648,87 0,09%																		
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
2T		TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$		29.199,97		29.199,97		29.199,97		29.199,97		-		-		-		-		-		-		-		5		145.999,83 3,44%																		
2C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
3T		BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$		192.338,64		192.338,64		288.507,95		288.507,95		384.677,27		384.677,27		192.338,64		-		-		-		-		7		1.923.386,36 45,32%																		
3C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
4T		REVESTIMENTO		TESOURO		R\$		102.836,74		102.836,74		154.255,11		154.255,11		205.673,49		205.673,49		102.836,74		-		-		-		-		7		1.028.367,43 24,23%																		
4C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
5T		MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$		23.716,12		23.716,12		23.716,12		23.716,12		23.716,12		-		-		-		-		-		-		5		118.580,58 2,79%																		
5C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
6T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		179.992,26		179.992,26		-		-		-		-		2		359.984,51 8,48%																		
6C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
7T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		26.919,75		-		-		-		-		1		26.919,75 0,63%																		
7C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
10T		DRENAGEM		TESOURO		R\$		150.036,81		150.036,81		150.036,81		150.036,81		-		-		-		-		-		-		-		4		600.147,22 14,14%																		
10C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$		3.689,06		3.689,06		7.378,12		7.378,12		7.378,12		5.533,59		1.844,53		-		-		-		-		7		36.890,62 0,87%																		
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0,00%																
T		TOTAIS		TESOURO		R\$		505.466,20		501.817,33		653.094,08		653.094,08		650.644,96		775.876,61		503.931,92		-		-		-		-		-				4.243.925,17 100,00%																
C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		0,00%														
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO						R\$		505.466,20		501.817,33		653.094,08		653.094,08		650.644,96		775.876,61		503.931,92		-		-		-		-		-				4.243.925,17 100,00%																
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %						R\$		11,91%		11,82%		15,39%		15,39%		15,33%		18,28%		11,87%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				4.243.925,17 100,00%																
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %						R\$		11,91%		23,73%		39,12%		54,51%		69,84%		88,13%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		OK		OK																
Resp. Técnico:				Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:																												
Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira																						21/11/2023																												
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																	17/11/2023 - sex																